

2019 年度湘西自治州扶贫专项资金 绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称： 扶贫专项

评价项目单位： 州本级及全州各县、市扶贫办

项目资金额度： 2000 万元

项目主管部门： 湘西州扶贫开发办公室

组织方式：主管部门 财政部门

评价机构：中介机构 专家组 评价组

湘西金思维联合会计师事务所（普通合伙）

报告日期：2020 年 10 月 30 日



目 录

2019 年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价表	
2019 年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价报告	
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作情况.....	4
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	4
1. 绩效评价原则.....	4
2. 评价指标体系.....	4
3. 评价方法.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	5
1. 前期准备阶段.....	5
2. 组织实施阶段.....	5
三、绩效评价指标分析情况.....	6
(一) 项目资金情况.....	6
1. 项目资金到位及使用情况.....	6
2. 项目资金管理情况.....	8
(二) 项目组织实施情况.....	8
1. 项目组织情况.....	8
2. 项目管理情况.....	10
(三) 项目绩效情况.....	10
四、综合评价情况及评价结论.....	12
五、存在问题.....	12
六、有关建议.....	13

2019 年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价表

填报日期：2020 年 10 月 30 日

项目 基本 情况	项目名称	扶贫专项		
	项目内容	<p>为全力抓好 2019 年“脱贫攻坚决胜年”各项工作,确保全州实现现行标准下剩余农村贫困人口稳定脱贫、贫困村全部出列、深度贫困县全部摘帽,为同步全面建成小康社会、深入实施乡村振兴战略、加快建设美丽开放幸福新湘西打下坚实基础,根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《中共湖南省委湖南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和《湘西自治州人民政府关于全力打好脱贫攻坚决胜战的实施意见》等文件精神,2019 年州本级财政安排扶贫专项资金 2000 万元,主要用于贫困村扶贫车间建设、重点乡镇扶贫、农村“微建设”、扶贫培训和贫困人口数据比对。</p>		
	项目单位	州本级及全州各县、市扶贫办	项目主管部门	湘西州扶贫开发办公室
	项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	<p>1、《湘西自治州人民政府关于加快推进农村“微建设”脱贫工程建设的实施意见》(州政发〔2018〕3 号);</p> <p>2、《关于切实做好就业扶贫工作的实施意见》(湘人社发〔2017〕58 号);</p> <p>3、《湘西自治州人民政府办公室关于进一步加强财政扶贫资金管理的通知》(州政办发〔2017〕23 号);</p> <p>4、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》;</p> <p>5、《中共湖南省委湖南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》(湘发〔2018〕19 号);</p> <p>6、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省财政厅贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见的实施方案〉的通知》(州发〔2019〕7 号);</p> <p>7、《关于全力打好脱贫攻坚决胜战的实施意见》(州发〔2019〕1 号)。</p>		

资金总额及构成	资金总额：2000 万元，全部为州本级资金。
资金分配情况	2000 万元扶贫专项资金的分配情况：扶贫车间建设 610 万元、重点乡镇扶贫 760 万元、农村“微建设”500 万元、扶贫培训 100 万元和贫困人口数据比对 30 万元。
项目必要性和可行性论证结论	项目的实施，推进了精准脱贫“十项工程”，完善公共设施建设，提升公共服务水平，解决了农村道路交通困难，方便了村民出行，完善农村村级服务平台建设，改善办公办事环境；发展了村级产业和集体经济，建设扶贫车间，增加农户的经济收入和解决农村劳动力的务工就业；对扶贫干部进行政策业务培训，落实扶贫政策，强化帮扶成效，进一步巩固提升脱贫成效；完成贫困人口数据对比，精准掌握各项扶贫数据，为后续扶贫提供数据支撑。
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2020 年 9 月止
评价等次	<input type="checkbox"/> 优（90 分以上） <input checked="" type="checkbox"/> 良（80 分-90 分） <input type="checkbox"/> 较差（60 分-80 分） <input type="checkbox"/> 差（60 分以下）

湘西金思维联合会计师事务所（普通合伙）

XIANGXI JINSIWEI C.P.A PARTNERSHIP (General Partnership)

地址：吉首市人民北路 47 号龙凤文苑大厦 503 室

Room 503 in Longfengwenyuan Building, North
Renmin Road, NO.47, Jishou

邮编：416000

Postcode: 416000

电话：0743-8227292

Tel: 0743-8227292

传真：0743-8227272

Fax: 0743-8227272



湘金思维审字[2020]089 号

2019 年度湘西自治州扶贫专项 资金绩效评价报告

为切实做好 2019 年度州本级财政支出项目绩效评价工作，强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益，我们受湘西州财政局委托，对湘西土家族苗族自治州扶贫开发办公室（以下简称州扶贫办）2019 年度扶贫专项资金实施了绩效评价。我们的评价是根据根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）以及《湘西自治州财政局关于开展 2019 年度州本级政府预算重大专项重点绩效评价的通知》（州财绩〔2020〕2 号）等相关规定进行。在评价过程中，我们对州扶贫办 2019 年度扶贫专项资金使用情况进行了全面了解和他分析，结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目立项概况

湘西州作为“精准扶贫”首倡地，坚持把提高脱贫质量、巩固脱贫成效放在首位，纵深推进精准扶贫精准脱贫“十项工程”，按照州委“帮扶要精准、增收要稳定、保障要到位、脱贫要真实、群众要满意”的工作要求，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展，全力打好深度贫困地区精准脱贫攻坚战，为全力抓好 2019 年“脱贫攻坚决胜年”各项工作，确保全州实现现行标准下剩余农村贫困人口稳定脱贫、贫困村全部出列、深度贫困县全部摘帽，为同步全面建成小康社会、深入实施乡村振兴战略、加快建设美丽开放幸福新湘西打下坚实基础，根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《中共湖南省委湖南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和《湘西自治州人民政府关于全力打好脱贫攻坚决胜战的实施意见》等文件精神，2019 年州本级财政安排扶贫专项资金 2000 万元，主要用于贫困村扶贫车间建设 610 万元、重点乡镇扶贫 760 万元、农村“微建设”500 万元、扶贫培训 100 万元和贫困人口数据比对 30 万元。项目资金具体分配情况如下表所示：

扶贫项目资金分配情况表

单位：万元

县市	扶贫发展			微建设	扶贫培训	合计
	贫困村扶贫车间建设	重点乡镇扶贫	贫困人口数据比对			
州本级			30		20	50
吉首市	70	20		60	10	160
泸溪县	70	60		60	10	200
凤凰县	70	60		60	10	200
花垣县	80	60		60	10	210
保靖县	70	140		60	10	280
古丈县	70	140		60	10	280
永顺县	90	140		70	10	310
龙山县	90	140		70	10	310
合计	610	760	30	500	100	2000

（二）项目绩效目标

预期总目标：到 2020 年，全面完成全州农村“微建设”脱贫十大工程建设（农村道路、农村安全饮水、农村电网改造、农村电信宽带、农村广播电视、农村危房改造、农村教育教学点、农村综合服务平台、农村电子商务、农村集体经济），农村基础设施和公共服务质量明显改善，达到国家脱贫标准和国家农村基础设施与公共服务相关标准，确保我州如期脱贫，广大农民共享改革发展成果的获得感进一步增强。实现全州新增建档立卡户劳动力转移就业 1.5 万人；完成建档立卡户家庭“两后生”技能培训 2500 人；建成“就业扶贫车间”300 家，开发各类就业岗位 5000 个，稳定吸纳建档立卡户劳动力就业 1000 人；实施创业示范乡镇三年行动计划，建成创业示范乡镇 20 个，培育 200 个企业或专业示范合作社，打造 2000 个创业示范户，吸纳 20000 名建档立卡户劳动力就近就地转移就业；乡镇（街道）平台建站率达 100%，社区平台建站率达 95%以上，行政村平台建站率达 90%以上。

阶段性绩效目标：

- 1、完成 2019 年扶贫任务，切实解决农村道路交通困难，方便村民出行，同时解决制约农村产业发展的交通瓶颈；
- 2、村级综合服务设施配套项目完善农村村级服务平台建设，改善办公办事环境；
- 3、发展村级产业和集体经济，建设扶贫车间，增加农户的经济收入和解决农村劳动力的务工就业；
- 4、解决农村饮水基本需求与饮水质量问题，提高饮水安全保障；
- 5、对扶贫干部进行政策业务培训，落实扶贫政策，强化帮扶成效，进一步巩固提升脱贫成效；
- 6、完成贫困人口数据对比，精准掌握各项扶贫数据，为后续扶贫提供数据支撑。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

全面分析和综合评价 2019 年州本级财政预算安排的扶贫专项资金使用情况及产生的社会效益和经济效益,为该项资金及同类专项资金绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。不断总结经验,分析存在问题及原因,采取切实措施进一步改进和加强扶贫专项资金的管理,不断提高项目资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价的原则

主要包括以下五个方面:

(1) 科学规范原则。严格执行财政部门有关财政支出绩效评价规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。按照真实、客观、公正的要求,全面客观地评价财政支出绩效,依法公开评价结果并接受监督。

(3) 绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行财政支出绩效评价,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 服务政府职能原则。财政支出绩效评价要为政府财政部门 and 预算主管部门加强预算绩效管理,强化预算支出责任,提高财政资金使用绩效,促进财政支出资源配置优化,提高公共财政服务水平提供决策参考和依据。

(5) 独立性原则。作为接受委托的第三方评价机构应当严格遵守执业操守,在形式上和实质上均保持独立,确保绩效评价客观公平公正的目标实现。

2、评价指标体系

评价小组参照财预【2013】53号文件,从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四个方面对绩效评价框架进行了设计,围绕项目立项、资金落实、业

务管理、财务管理、项目产出、项目效益 6 个关键评价问题，设计了 20 个评价指标，制定了《2019 年度州本级扶贫专项资金绩效评价指标体系表》。

3、评价方法

本次绩效评价采用的方法主要包括以下方面：

(1) 对照查检法。通过查阅各级政府战略规划部署文件和有关法律法规规范性文件，对照检查项目管理资料，总结项目经验，发现项目在决策与管理中薄弱环节。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。通过开展问卷调查方式，获取了有关受益对象和服务对象对项目了解情况和项目满意度情况的信息，分析评价绩效目标实现程度。

(4) 现场评价法。通过实地查看、现场走访等调查方式，对财政支出效果进行评判，直观的了解了项目实施的效果及绩效目标实现情况。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备：我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，积极进行前期准备工作，通过对项目政策文件的学习、项目内容及项目特点的了解，确定了项目评价目的、范围及绩效评价工作方案的制定；通过与项目参与人员的沟通、交流，制定了评价指标体系、评价标准，设计了基础数据表等；同时，评价小组共 6 人分为两个小组，于 2020 年 07 月 23 日开始进行现场评价。

2、组织实施：项目绩效评价实施步骤：(1) 收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。(2) 现场查看。深入州本级、8 个县（市）

及其部分乡（镇）实地查看，抽查了 45 个项目，占已实施项目总数 142 个项目的 31.69%；抽查项目资金 720.75 万元，占项目总资金 2000 万元的 36.04%；对社会公众发放调查问卷，调查内容主要包含对扶贫项目了解情况，扶贫项目实施对当地的环境、基础设施、公共服务、饮水安全和质量的影响，对当地贫困劳动力的就业及收入的影响等，发放调查问卷共 75 份，实际收回有效问卷 56 份。对回收的调查问卷进行分类整理、统计，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。（3）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，谨慎地按照设计的《2019 年度州本级扶贫专项资金绩效评价指标体系表》进行了评分，结合现场评价情况，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位及使用情况

2019 年度州本级财政安排扶贫专项资金 2000 万元，已通过 2019 年 4 月 30 日下发的《湘西自治州财政局关于下达 2019 年度州本级财政专项扶贫资金的通知》（州财农指〔2019〕10 号）文件，全部拨付至州本级、县市及各项目单位，项目资金整体到位率 100%。截止 2020 年 09 月 24 日，2000 万元项目资金实际支出 1668.3466 万元，剩余 331.6534 万元。整体预算执行率 83.42%，具体情况如下：

项目资金到位及使用情况表

单位：万元

县市	项目名称	到位金额	实际使用资金	待支付资金	结余资金 (整合资金)
州本级	贫困人口数据对比	30	30		0
	扶贫培训	20	20		0
	小 计	50	50		0
吉首市	微建设	60	50.3627		9.6373
	扶贫车间	70	48.78		21.22
	重点乡镇	20	20		0

吉首市	扶贫培训	10	10		0
	小 计	160	129.1427		30.8573
泸溪县	微建设	60	58.848		1.152
	扶贫车间	70	45.0508		24.9492
	重点乡镇	60	59.867		0.133
	扶贫培训	10	10		0
	小 计	200	173.7658		26.2342
凤凰县	微建设	60	59.8238		0.1762
	扶贫车间	70	64		6
	重点乡镇	60	58.6496		1.3504
	扶贫培训	10	10		0
	小 计	200	192.4734		7.5266
古丈县	微建设	60	24.6446		35.3554
	扶贫车间	70	42		28.0000
	重点乡镇	140	112.3980		27.6020
	扶贫培训	10	8.9993		1.0007
	小 计	280	188.0419		91.9581
花垣县	微建设	60	60		0
	扶贫车间	80	80		0
	重点乡镇	60	60		0
	扶贫培训	10	10		0
	小 计	210	210		0
保靖县	微建设	60	53.8979		6.1021
	扶贫车间	70	54.3864		15.6136
	重点乡镇	140	94.7447	20	25.2553
	扶贫培训	10	10		0
	小 计	280	213.029	20	46.971
永顺县	微建设	70	69.4773		0.5227
	扶贫车间	90	37.51		52.49
	重点乡镇	140	110.359	20	9.641
	扶贫培训	10	0	10	0
	小 计	310	217.3463	30	62.6537
龙山县	微建设	70	70		0
	扶贫车间	90	74.5475		15.4525
	重点乡镇	140	140		0

龙山县	扶贫培训	10	10		0
	小 计	310	294.5475		15.4525
合 计		2000	1668.3466	50	281.6534

注：根据财政部及国务院扶贫办文件精神，2019 年度扶贫项目的结余资金已于第二年退回财政进行整合，重新进行安排。（支出明细详见附件 2、2-1 基础数据表）

2、资金管理情况：项目严格按照《湘西自治州州本级财政专项扶贫资金管理办法》（州财农〔2019〕6 号）文件执行，项目资金进行了独立核算，项目单位规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等，并经多部门领导审核后再拨付资金。除古丈个别项目存在项目变更未提供相关资料，其他未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况：

2019 年州本级财政扶贫专项资金州本级及各县市共申报了 155 个项目，截止 2020 年 9 月 24 日，已有 136 个项目竣工验收并完成报账，3 个项目已竣工但尚未报账，3 个项目已重新安排（2019 年项目资金已整合），6 个项目未实施，7 个项目取消实施。（详见附件 3）

（1）、州扶贫办：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目为贫困人口数据比对及扶贫培训，截止 2020 年 09 月 24 日均已完成。

（2）、吉首市：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 10 个，其中“微建设”2 个、贫困村扶贫车间建设 4 个、重点乡镇扶贫 2 个、扶贫培训 2 个。截止 2020 年 09 月 24 日，除了“湘西新艺民族服饰有限公司巾帼就业扶贫车间补助”项目未实施（因为车间人员流动性大，固定员工未达到标准，因此取消了该项目的补贴申请），其余项目均已竣工并验收完成。

(3)、泸溪县：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 17 个，其中“微建设”4 个、贫困村扶贫车间建设 2 个、重点乡镇扶贫 8 个、扶贫培训 3 个。截止 2020 年 09 月 24 日，泸溪县 17 个项目均已完成。

(4)、凤凰县：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 15 个，其中“微建设”2 个、贫困村扶贫车间建设 6 个、重点乡镇扶贫 6 个、扶贫培训 1 个。截止 2020 年 09 月 24 日，凤凰县 15 个项目均已完成。

(5)、古丈县：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 31 个，其中“微建设”9 个、贫困村扶贫车间建设 3 个、重点乡镇扶贫 12 个、扶贫培训 7 个。截止 2020 年 09 月 24 日，31 个项目中共 22 个项目竣工验收并完成报账，3 个项目 2019 年已调整，5 个项目已取消实施，1 个项目未实施（资金已用于其他项目）。

(6)、花垣县：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 13 个，其中“微建设”3 个、贫困村扶贫车间建设 5 个、重点乡镇扶贫 4 个、扶贫培训 1 个。截止 2020 年 09 月 24 日，13 个项目均已完成。

(7)、保靖县：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 33 个，其中“微建设”8 个、贫困村扶贫车间建设 8 个、重点乡镇扶贫 15 个、扶贫培训 2 个。截止 2020 年 09 月 24 日，33 个项目中共 27 个项目竣工验收并完成报账，1 个项目已完成正在验收中未报账，5 个项目尚未实施。

(8)、永顺县：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 15 个，其中“微建设”4 个、贫困村扶贫车间建设 3 个、重点乡镇扶贫 7 个、扶贫培训 1 个。截止 2020 年 09 月 24 日，13 个项目已验收报账完成，2 个项目已完工尚未报账。

(9)、龙山县：2019 年申报并批准专项扶贫资金项目共 19 个，其中“微建设”4 个、贫困村扶贫车间建设 7 个、重点乡镇扶贫 7 个、扶贫培训 1 个。截止 2020 年 09 月 24 日，除“龙山县红岩织女钩针编织物织造专业合作社扶贫车间项目”已

取消，其余 18 个项目已验收并报账完成。

2、项目管理情况：

州级财政扶贫专项严格按照相关资金管理制度进行安排和使用，对于批准实施的项目进行发布公告，公示项目内容、施工期限、投资成本、资金来源等。项目完工后，组织相关部门对项目进行验收，确保工程质量合格，部分项目进行了工程结算审计。且公示产业扶贫项目、资金分配标准、资金使用情况等，接受广大群众监督，提高扶贫项目和资金使用的透明度。

（三）项目绩效情况

项目的实施，推进了精准脱贫“十项工程”，完善公共设施建设，提升公共服务水平，解决了农村道路交通困难，方便了村民出行，完善农村村级服务平台建设，改善办公办事环境；发展了村级产业和集体经济，建设扶贫车间，增加农户的经济收入和解决农村劳动力的务工就业；对扶贫干部进行政策业务培训，落实扶贫政策，强化帮扶成效，进一步巩固提升脱贫成效；完成贫困人口数据对比，精准掌握各项扶贫数据，为后续扶贫提供数据支撑。主要效果效益情况如下：

1、微建设项目建设

2019 年度各县市“微建设”项目申报并批准的项目共 36 个，截止 2020 年 9 月 24 日，31 个项目已完工，3 个项目 2019 年已重新安排，2 个项目已取消；共到位项目资金 500 万元，实际使用 447.0543 万元，结余 52.9457 万元。项目实施完成后，在全州贫困地区新建便民爱心超市 1 个、茶文化体验中心 1 个、文化舞台 1 个；修建垃圾池 2 个、蓝球场 1 个、水塘 1 个、蚕棚 1 个、停车场 1 个、钢架棚 704 平方米、村间道 700 米、机耕道 5100 米；洪沟渠道建设 1870 米；修整村部楼 280 平方米；场地硬化 1980 平方米、道路硬化 3414 米、道路拓宽 112 米、石砌墙 90.8 立方米；危房改造 1 户、房屋周边硬化 44 户、电网改造 110 户、新架电线 2800

米等，给贫困村基础道路、电力、饮水、文化等方面都带来了巨大的改变，人民群众满意度进一步提升。

2、贫困村扶贫车间建设

2019年度各县市“扶贫车间”项目申报并批准的项目共38个，截止2020年9月24日，32个项目已完工，3个项目未实施，3个项目已取消；共到位项目资金610万元，实际使用446.2747万元，结余163.7253万元。项目的实施，实现了全州建档立卡户1217人的就业，人均增加收入1000元以上。通过补贴的发放解决巾帼就业扶贫车间场地及物流资金问题，进一步稳定扶贫车间的发展，给贫困就业人员提供了稳定的工作环境。

3、重点乡镇扶贫

2019年度各县市“重点乡镇扶贫”项目申报并批准的项目共61个，截止2020年9月24日，55个项目已完工并完成报账，1个项目已完工未进行报账，1个项目正在验收，3个项目未实施，1个项目已取消；共到位项目资金760万元，实际使用656.0183万元，待支付40万元，结余63.9817万元。全州重点乡镇扶贫工作以产业发展、基础设施建设和改善民生为重点，全州新建垃圾池1个、停车场1个、鸡舍608平方米；改造厂房1个；新修河道护栏24米、水渠200米、河堤堡坎41米；危房改造14户；修建机耕道737米、道路建设4188.24米、道路硬化4031米、场地硬化2440.4平方米、场地平整2000平方米、石砌墙180.2立方米、村部堡坎125立方米、洪沟渠道建设2730米；购买鸡鸭苗1.5万只；购买苗木1.98万株、鱼苗3075斤；开垦荒地及种植1735.5亩等。通过人居环境改造、公路维修、修建堡坎等基础设施建设及各类产业发展，充分调动了贫困户的积极性和主动性，为实现长期稳定脱贫、决胜全面小康提供了重要保障。

4、扶贫培训

2019年度各县市“扶贫培训”项目申报并批准的项目共19个，截止2020年9月24日，17个项目已完工并完成报账，1个项目已完工未进行报账，1个项目已取消；共到位项目资金100万元，实际使用88.9993万元，待支付10万元，结余1.0007万元。项目的实施，全州共举办培训2785人次，通过扶贫培训提高了农村贫困人口致富能力和扶贫人员精准扶贫业务知识水平，为后续扶贫工作更好的开展打下了坚实基础。

5、贫困人口数据比对

2019年度州本级“贫困人口数据比对”项目申报并批准的项目共1个，截止2020年9月24日，项目已完工并完成报账；到位项目资金30万元，已全部使用完。通过数据比对，建立了常态化数据比对机制，提高数据质量，保障了扶贫数据的准确性，极大降低了贫困人口“错评”、“漏评”、“错退”及帮扶不精准信息的发生。

四、综合评价情况及评价结论

根据《2019年度州本级财政专项扶贫资金绩效评价指标体系》的评分标准，该项目平均得分为89.89分（见附件1：2019年度州本级财政专项扶贫资金绩效评价指标体系）。评价等次为“良”。得分情况如下：

一级指标	权重%	分值	得分率%
决策	15	14.55	97
过程	15	12.89	85.93
产出	30	27.02	90.07
效益	40	35.43	88.58
合计	100	89.89	89.89

五、存在的问题

1、申报绩效目标不够细化、规范。部分县市项目绩效目标是以总体来设定，

不利于科学、准确、有效的评价项目绩效。

2、项目年度结余资金较多，支付力度不够。截止 2020 年 09 月 24 日，项目资金结余 331.6534 万元，结余比例 16.58%；其中 50 万元为项目已完工但未进行报账（永顺县松柏镇州级示范乡镇村建设项目 20 万元、永顺县全县扶贫业务培训项目 10 万元、保靖县人居环境改善项目-迁陵镇踏梯村 20 万元）、32.5 万元为项目暂未实施；未报账及暂未实施项目结余比例 4.13%。（详见附件 2）

3、部分项目实施进度较慢。如保靖县扶贫车间项目（迁陵镇塔梯村、普戎镇普戎村、迁陵镇魏竹路社区），保靖县产业发展项目（普戎镇泽碧村）、保靖县农村道路项目（葫芦镇尖岩村）5 个项目均未实施（详见附件 3）。

4、部分项目投资额与计划资金量不相匹配。如永顺县扶贫车间绩效目标为计划对 4 家单位认定扶贫车间，总投资计划为 90 万元。实际只完成 3 家扶贫车间认定，总投资额 37.51 万元仅占总投资 41.68%。

5、个别项目变更未提供相关资料。如古丈县高峰乡高望界村产业发展及道路建设项目，预算安排资金为 10 万元，资金到位后实际用于古丈高峰八水富民黄桃种植专业合作社黄桃、茶叶种植及培管项目 4.5 万元、李家洞村茶叶专业合作社茶叶培管项目 1.5 万元、石门寨产业发展项目 4 万元，项目已进行了调整，但未提供项目变更相关批复文件。

6、个别地区项目申报欠科学。如古丈县 2019 年申报并批准的扶贫项目共 31 个，截止 2020 年 09 月 24 日，有 5 个项目已取消，占 31 个项目的 16.13%。

六、有关建议

1、科学申报绩效目标。根据方案及时准确申报项目绩效目标，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。

2、加快项目实施和验收进度，及时办理竣工验收及结算审计，加快资金报账进度，防止扶贫资金“滞留和趴账”。同时，对长期未拨付专项资金建议调整使用。

3、项目实施单位应严格按照项目立项标准，严格把关，加强对项目资金使用的监管，保证专项资金专款专用。

4、科学、规范的组织项目申报。在项目立项时应对项目进行科学论证，分析项目计划的资金额度及目标任务是否能与实际的项目内容相匹配，这样才能更好的有利于项目的实施。

5、回收结余资金。对项目在一个年度未实施、项目完工后结余资金由财政统一下文收回并统一整合使用。

附件：1. 2019 年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价指标体系表

2. 2019 年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价基础数据表

湘西金思维联合会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



2020 年 10 月 30 日

2019年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价内容与计分	综合平均得分	州本级	吉首市	泸溪县	凤凰县	花垣县	保靖县	永顺县	龙山县	古丈县	
决策 (15)	项目立项 (4)	立项依据充分性 (2)	扶贫项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	1	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		立项程序规范性 (2)	扶贫项目申请、设立过程是否符合相关要求。	1	项目按照规定的程序申请设立的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	审批文件、材料符合相关要求的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	绩效目标 (7)	绩效目标合理性 (4)	扶贫项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	1	项目有绩效目标的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1	与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		绩效指标明确性 (3)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	1	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计1分，否则计0分。	0.88	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
				1	通过清晰、可衡量的指标值予以体现的计1分，否则计0分。	0.67	1	1	1	1	1	0	1	0	0	
				1	与项目目标任务数或计划数相对应的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	扶贫项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	1	预算内容与项目内容匹配的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		资金分配合理性 (2)	扶贫项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。	1	预算资金分配依据充分的计1分，否则计0分；	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1				资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
过程 (15)	资金管理 (9)	资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率。	2	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。到位及时率100%2分，90%-100%1.5分；80%-90%1分；80%以下0分。	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		预算执行率 (3)	扶贫项目预算资金是否按照计划执行。	3	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。到位及时率100%3分，90%-100%2分；80%-90%1分；80%以下0分。	1.33	3	1	1	2	3	0	0	2	0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价内容与计分	综合平均得分	州本级	吉首市	泸溪县	凤凰县	花垣县	保靖县	永顺县	龙山县	古丈县	
过程 (15)	资金管理 (9)	资金使用合规性 (4)	扶贫项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	1	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计1分，否则计0分。	0.89	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
				1	符合项目预算批复或合同规定用途的计1分，否则计0分。	0.89	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
				1	资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1	出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计1分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	组织实施 (6)	管理制度健全性 (2)	扶贫项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	1	已按相关要求制定业务管理制度的，计1分；未制定的计0分；	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	业务管理制度合法合规、完整，计1分，少一项扣0.5分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		制度执行有效性 (4)	扶贫项目实施是否符合相关管理规定。	1	遵守相关法律法规和相关管理规定的计1分，否则计0分。	0.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
				1	项目调整及支出调整手续完备的计1分，否则计0分。	0.89	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
				1	项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的计1分，否则计0分。	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
产出 (30)	产出数量 (12)	实际完成率(12)	扶贫车间建设申报数量与实际完成建设数量的比例。	3	完成率=实际完成建设数量/申报建设数量*100%，实际完成率100%（3分）、90%（含）至100%（2分）、80%（含）至90%（1分）、80%以下（0分）。	1.78	3	0	3	3	3	0	3	1	0	
			“微建设”申报数量与实际完成建设数量的比例。	3	完成率=实际完成建设数量/申报建设数量*100%，实际完成率100%（3分）、90%（含）至100%（2分）、80%（含）至90%（1分）、80%以下（0分）。	2.67	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
			计划扶贫培训的次数与实际完成培训次数的比例	3	完成率=实际完成建设数量/申报建设数量*100%，实际完成率100%（3分）、90%（含）至100%（2分）、80%（含）至90%（1分）、80%以下（0分）。	2.77	3	3	3	3	3	3	3	3	1	
			重点乡镇扶贫申报数量与实际完成建设数量的比例。	3	完成率=实际完成建设数量/申报建设数量*100%，实际完成率100%（3分）、90%（含）至100%（2分）、80%（含）至90%（1分）、80%以下（0分）。	2.44	3	3	3	3	3	0	3	3	1	
	产出质量 (6)	质量达标率(6)	扶贫专项实际完成数量与验收合格数量的比率。	6	以竣工验收报告或实地勘察为评判依据，质量验收合格的得6分，不合格的得0分。	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	产出时效 (6)	完成及时性(6)	扶贫专项实际完成时间与计划完成时间的比较。	6	在项目计划时间内全部完成的计6分，每推后1个月扣1分，扣完为止。	5.43	6	4.89	5.94	5.73	5.54	5.04	4.43	5.61	5.69	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价内容与计分	综合平均得分	州本级	吉首市	泸溪县	凤凰县	花垣县	保靖县	永顺县	龙山县	古丈县	
产出(30)	产出成本(6)	成本节约率(6)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	6	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率大于或等于0得6分;每低于1%扣1分,扣完为止。	5.93	6	6	6	6	6	6	6	6	5.45	
效益(40)	项目效益(40)	经济效益(8)	扶贫项目的实施,明显提高了当地贫困对象的收入。	8	通过调查问卷,合格问卷样本中认为“明显”的人数/调查总人数*10分+认为“一般”的人数/调查总人数*6分/10分*8分。	6.78	6.94	6.72	7.2	7.2	6.4	6.8	6.4	6.4	6.94	
		社会效益(8)	扶贫项目的实施,公共服务进一步得到了完善,提高了农村基础设施水平。(调查	4	通过调查问卷,合格问卷样本中认为“明显”的人数/调查总人数*10分+认为“一般”的人数/调查总人数*6分/10分*4分。	3.56	3.47	3.68	3.6	3.2	3.6	3.6	4	3.2	3.68	
			扶贫项目的实施,为当地的贫困劳动力提供了就业机会,助推贫困地区人口稳定脱贫。	4	通过调查问卷,合格问卷样本中认为“明显”的人数/调查总人数*10分+认为“一般”的人数/调查总人数*6分/10分*4分。	3.39	3.47	3.36	3.6	3.6	3.2	3.4	3.2	3.2	3.47	
		生态效益(8)	扶贫项目的实施,周边的生态环境得到了明显的改善。	4	通过调查问卷,合格问卷样本中认为“明显”的人数/调查总人数*10分+认为“一般”的人数/调查总人数*6分/10分*4分。	2.64	2.4	2.72	1.8	3.2	3.2	2.8	1.8	2.76	3.04	
			扶贫项目的实施,当地的环境、基础设施和公共服务得到了很好的改善,饮水安全和质量得到了保证。	4	通过调查问卷,合格问卷样本中认为“明显”的人数/调查总人数*10分+认为“一般”的人数/调查总人数*6分/10分*4分。	3.06	2.4	3.36	3.2	2.8	2.8	3.2	3.2	3.29	3.25	
		可持续影响(8)	项目后续运行及管护情况。	8	项目后续运行正常、管护措施得当有效得8分,运行及管护措施一般得5分,无措施、运行不正常得0分	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		满意度(8)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	8	满意率=满意人数/调查总人数*100%,满意率在90%(含)以上(8分)、85%(含)至90%(7分)、80%(含)至85%(6分)、75%(含)至80%(5分)、70%(含)至75%(4分)、65%(含)至70%(3分)、60%(含)至65%(2分)、55%(含)至60%(1分),55%以下(0分)。	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
合计		100		100		89.89	94.68	89.73	93.34	94.73	94.74	84.84	90.03	89.46	77.52	

2019年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价基础数据表

实施年度: 2019年度

金额单位: 万元

	项目资金情况							资金结余	进度实施情况				备注
	地区	项目类型	计划投入			实际到位金额	实际支出金额		项目完成情况	完工进度	项目计划实施时间	项目完成时间	
			项目名称	项目实施单位	金额								
州本级	扶贫培训	扶贫培训	州扶贫办	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年6月16日	2019年12月2日		
	贫困人口数据对比	贫困人口数据对比	州扶贫办	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月29日	2019年8月14日		
	小计			50.0000	50.0000	50.0000	0.0000						
州本级 财政资金	龙山县	微建设	茅坪乡干坝村农村道路项目	龙山县扶贫办	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	已完成	100%	2019年8月24日	2019年12月9日	
		微建设	石牌镇城堡村农村道路项目	龙山县扶贫办	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	已完成	100%	2019年6月9日	2019年8月1日	
		微建设	农车镇富坪村农村道路项目	龙山县扶贫办	16.0000	16.0000	16.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月20日	2020年1月19日	
		微建设	召市镇贾坝社区综合服务平台	龙山县扶贫办	14.0000	14.0000	14.0000	0.0000	已完成	100%	2019年8月20日	2019年9月26日	
		扶贫车间	扶贫车间	龙山县成风土家织锦农民专业合作社	12.2384	12.2384	9.8762	2.3622	已完成	100%	2019年11月4日	2019年12月6日	
		扶贫车间	扶贫车间	龙山县承菊土家织棉有限责任公司	13.2729	13.2729	7.1511	6.1218	已完成	100%	2019年11月4日	2019年12月6日	
		扶贫车间	扶贫车间	龙山县叶氏民族工艺有限公司	15.3933	15.3933	12.7914	2.6019	已完成	100%	2019年11月4日	2019年12月6日	
		扶贫车间	扶贫车间	龙山县菊秀土家织锦技艺传承有限公司	10.7288	10.7288	10.7288	0.0000	已完成	100%	2019年11月4日	2019年12月6日	
		扶贫车间	扶贫车间	龙山县土家巧手民族工艺有限公司	17.0000	17.0000	17.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月4日	2019年12月6日	
		扶贫车间	扶贫车间	龙山县惹巴妹手工织品有限公司	17.0000	17.0000	17.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月4日	2019年12月6日	
		扶贫车间	扶贫车间	龙山县红岩织女钩针编织物织造专业合作社	4.3666	4.3666	0.0000	4.3666	已取消				项目已取消
		重点乡镇	茅坪乡光荣村道路建设	龙山县茅坪乡	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月1日	2019年12月31日	
		重点乡镇	石牌镇道路建设	龙山县石牌镇	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月1日	2019年12月31日	
		重点乡镇	茨岩塘镇道路建设	龙山县茨岩塘镇	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月13日	2019年12月31日	
		重点乡镇	红岩溪镇苗兴村道路建设	龙山县红岩溪镇	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月11日	2019年12月31日	
		重点乡镇	农车镇道路建设	龙山县农车镇	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月18日	2019年12月31日	
重点乡镇	靛房镇道路建设	龙山县靛房镇	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月1日	2019年12月31日			

		项目资金情况						进度实施情况						
州本级 财政资金	龙山县	重点乡镇	民安街道蒲家河村道路建设	龙山县民安街道蒲家河村	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月20日	2019年12月13日		
		扶贫培训	扶贫培训	县扶贫办	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月8日	2020年9月9日		
		小计			310.0000	310.0000	294.5475	15.4525						
州本级 财政资金	花垣县	重点乡镇	雅酉镇排腊村基础设施停车场硬化项目	花垣红成建筑工程有限公司	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月15日	2020年2月15日		
		重点乡镇	双龙镇补毫村产业发展药果茶产业基地建设	湖南吉兴农业科技开发有限公司	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	已完成	100%	2019年3月14日	2019年12月22日		
		重点乡镇	双龙镇桃花村产业发展脱贫产业建设发展项目	花垣县双龙镇桃花村经济联合社	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月1日	2019年8月1日		
		重点乡镇	长乐乡跃马卡村产业发展山鸡养殖项目	花垣县勤作种养专业合作社	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月1日	2019年11月1日		
		微建设	吉卫镇螺蛳董村基础设施通组道路硬化项目	石栏镇恒达水电工程队	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年5月20日	2019年6月20日		
		微建设	双龙镇洞冲村基础设施村级服务中心前期建设项目	花垣县金策工程建设有限公司	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年8月19日	2019年10月13日		
		微建设	龙潭镇青龙村产业发展蚕棚建设项目	花垣县群辉经济村开发种植专业合作社	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月1日	2019年8月21日		
		扶贫车间	双龙镇洞冲村产业发展巾帼扶贫车间建设项目		10.0000	10.0000	0.0000	10.0000	已取消					项目已取消
		扶贫车间	龙潭镇龙潭村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	花垣县惠儿惹巴妹钩针编织品制造专业合作社	20.0000	20.0000	8.7200	11.2800	已完成	100%	2019年5月10日	2019年7月10日		
		扶贫车间	吉卫镇夜郎坪村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	花垣县东顺苗绣责任有限公司	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月1日	2019年11月28日		
		扶贫车间	龙潭镇龙潭村发展巾帼扶贫车间建设项目	湖南十八洞亭安祺服饰有限公司	0.0000	0.0000	25.2800	-25.2800	已完成	100%	2019年5月8日	2019年9月25日	用扶贫项目结余资金安排的项目	
		扶贫车间	双龙镇鼓戎湖村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	花垣县双龙镇鼓戎湖村经济联合社	10.0000	10.0000	8.0000	2.0000	已完成	100%	2019年4月25日	2019年5月23日		
		扶贫车间	雅酉镇东卫村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	花垣县东尾工艺品专业合作社	10.0000	10.0000	8.0000	2.0000	已完成	100%	2019年4月25日	2019年10月25日		
	扶贫培训	花垣县公共服务扶贫培训项目	花垣县扶贫开发办公室	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月24日	2020年4月7日			
	小计			210.0000	210.0000	210.0000	0.0000							
	永顺县	微建设	小溪镇老村农村电网改造微建设项目	老村村	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月1日	2019年7月21日		
		微建设	小溪镇老村农村综合服务平台微建设项目	永顺县猛洞河水利水电施工队	14.0000	14.0000	13.5000	0.5000	已完成	100%	2019年6月6日	2019年6月26日	已退回财政	
		微建设	灵溪镇摆里村农村综合服务平台微建设项目	永顺县景河工程建筑队	17.0000	17.0000	16.9773	0.0227	已完成	100%	2019年9月28日	2019年11月15日	已退回财政	
		微建设	泽家镇东路村农村道路微建设项目	永顺县飞辉通畅工程施工队	35.0000	35.0000	35.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月10日	2019年11月12日		
		扶贫车间	扶贫车间建设项目	永顺县国兴家具有限责任公司	90.0000	90.0000	5.0000	52.4900	已完成	100%	2019年8月24日	2020年4月24日		
扶贫车间		永顺县惹巴妹钩针编织品制造专业合作社		13.4000			已完成		100%	2019年8月24日	2020年1月17日			
扶贫车间		永顺县土家村姑实业有限责任公司		19.1100			已完成		100%	2019年8月24日	2020年4月24日			

		项目资金情况						进度实施情况					
州本级 财政资金	永顺县	重点乡镇	灵溪镇州级示范乡镇村建设项目	灵溪镇人民政府	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年12月4日	2020年5月6日	
		重点乡镇	石堤镇州级示范乡镇村建设项目	石堤镇人民政府	20.0000	20.0000	16.3000	3.7000	已完成	100%	2019年5月8日	2019年10月17日	完工待报账
		重点乡镇	万坪镇州级示范乡镇村建设项目	万坪镇人民政府	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年1月1日	2019年12月31日	
		重点乡镇	塔卧镇州级示范乡镇村建设项目	塔卧居委会, 隆华居委会, 仓坪村	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月1日	2019年11月22日	
		重点乡镇	永茂镇州级示范乡镇村建设项目	永茂芭蕉村委会	20.0000	20.0000	14.5300	5.4700	已完成	100%	2019年12月10日	2019年12月22日	已退回财政
		重点乡镇	松柏镇州级示范乡镇村建设项目	松柏镇人民政府	20.0000	20.0000	0.0000	20.0000	完工待报账	100%			完工待报账
		重点乡镇	泽家镇州级示范乡镇村建设项目	泽家镇人民政府	20.0000	20.0000	19.5290	0.4710	已完成	100%	2019年6月20日	2019年11月1日	已退回财政
		扶贫培训	全县扶贫业务培训项目	永顺县扶贫开发办公室	10.0000	10.0000	0.0000	10.0000	完工待报账	100%			完成待报账
		小计				310.0000	310.0000	217.3463	92.6537				
州本级 财政资金	古丈县	重点乡镇	亚家村村组公路建设项目	坪坝镇人民政府	20.0000	20.0000		20.0000	已取消				资金已调整
		重点乡镇	断龙山镇贫困户产业开发项目	断龙山镇人民政府	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月1日	2019年11月21日	
		重点乡镇	团结村柑橘转运场建设项目	红石林镇人民政府	20.0000	20.0000	17.9800	2.0200	已完成	100%	2019年9月1日	2019年11月16日	余额已调整
		重点乡镇	坐龙峡村猕猴桃产业建设项目	红石林镇人民政府	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	已完成	100%	2019年1月10日	2019年10月21日	
		重点乡镇	石门寨村产业发展项目	高峰镇人民政府	10.0000	10.0000	14.0000	-4.0000	已完成	100%	2019年11月1日	2019年11月20日	多出的4万元为高望界村产业发展及道路建设项目资金。
		重点乡镇	高望界村产业发展及道路建设		10.0000	10.0000		10.0000	未实施				项目未实施, 资金已用于八水村、李家洞、石门寨产业发展项目
		重点乡镇	高峰乡茶叶培管项目	高峰镇人民政府			6.0000	-6.0000	已完成	100%	2019年3月10日	2019年5月31日	资金来源为高望界村产业发展及道路建设扶贫资金, 其中: 八水富民黄桃种植专业合作社4.5万元、李家洞村茶叶合作社1.5万元。
		重点乡镇	白竹村村级便民服务中心建设	岩头寨镇人民政府	6.0000	6.0000	6.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月15日	2019年11月20日	
		重点乡镇	磨刀村村级便民服务中心建设	岩头寨镇人民政府	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月1日	2019年11月20日	
		重点乡镇	枞树村水渠及水污染毁公路整修项目	岩头寨镇人民政府	11.0000	11.0000	11.0000	0.0000	已完成	100%	2019年6月10日	2019年11月10日	
重点乡镇	曹家村茶叶开发项目	坪坝镇人民政府	10.0000	10.0000	4.4180	5.5820	已完成	100%	2019年3月1日	2019年11月20日	余额已调整		

		项目资金情况						进度实施情况						
州本级 财政资金	古丈县	重点乡镇	龙鼻嘴村潭溪片区生产道整修	默戎镇人民政府	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月8日	2019年11月20日		
		重点乡镇	默戎镇村组公路整修项目	默戎镇人民政府	17.0000	17.0000	17.0000	0.0000	已完成	100%	2019年5月1日	2019年11月20日		
		微建设	高坳村安全饮水巩固提质工程	县水利局	5.0000	5.0000		5.0000	已取消					项目已调整
		微建设	高坳村综合服务平台建设	县住建局	3.0000	4.1600	2.0046	2.1554	已完成	100%	2019年12月10日	2019年12月31日		
		微建设	高坳村村组公路建设项目	县交通局	10.8000	0.3000	0.3000	0.0000	已完成	100%	2019年12月28日	2020年3月6日	项目已完成,共支出11.1万元,其中10.8万元用其他统筹资金支出;2020年重新安排施工	
		微建设	龙天坪村贫困户电力设施改造项目	红石林镇人民政府	1.4000	1.4000	1.4000	0.0000	已完成	100%	2019年7月2日	2019年7月9日		
		微建设	龙天坪村综合服务平台建设	县住建局	7.6000	16.9400	16.9400	0.0000	已完成	100%	2019年11月5日	2020年2月5日		
		微建设	科布车村村组公路建设项目	红石林镇人民政府	16.2000	16.2000		16.2000	已完成	100%	2020年3月10日	2020年5月27日	项目已调整,2020年重新安排施工	
		微建设	科布车村电力设施改造项目	红石林镇人民政府	6.0000	6.0000		6.0000	已取消				项目已调整	
		微建设	科布车村饮水安全巩固提质工程	红石林镇人民政府	6.0000	6.0000		6.0000	完工待报账	100%			项目已调整,2020年重新安排施工	
		微建设	河南村村组公路建设	红石林镇人民政府	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000	已完成	100%	2019年9月10日	2019年10月10日		
		扶贫车间	秀吾苗寨旅游文化有限公司巾帼扶贫车间建设	扶贫办	28.0000	28.0000	28.0000	0.0000	已完成	100%	2019年5月25日	2019年12月26日		
		扶贫车间	七绣苗文化传播有限责任公司巾帼扶贫车间建设	扶贫办	28.0000	28.0000		28.0000	已取消				项目已调整	
		扶贫车间	农家女素绣有限公司巾帼扶贫车间建设	扶贫办	14.0000	14.0000	14.0000	0.0000	已完成	100%	2019年5月25日	2019年12月20日		
		扶贫培训	红石林镇扶贫培训项目	红石林镇人民政府	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	已完成	100%	2019年3月6日	2019年11月6日		
		扶贫培训	断龙镇扶贫培训项目	断龙山镇人民政府	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月8日	2019年11月21日		
		扶贫培训	高峰镇扶贫培训项目	高峰镇人民政府	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月30日	2019年11月22日		
		扶贫培训	岩头寨镇扶贫培训项目	岩头寨镇人民政府	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月9日	2019年11月20日		
		扶贫培训	坪坝镇扶贫培训项目	坪坝镇人民政府	1.0000	1.0000		1.0000	已取消				项目已调整	
		扶贫培训	默戎镇扶贫培训项目	默戎镇人民政府	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月8日	2019年11月15日		
扶贫培训	古阳镇扶贫培训项目	古阳镇人民政府	2.0000	2.0000	1.9993	0.0007	已完成	100%	2019年10月8日	2019年11月15日	余额已调整			
小计				280.0000	280.0000	188.0419	91.9581							

		项目资金情况						进度实施情况					
州本级 财政资金	凤凰县	微建设	凤凰县水田乡五林村产业机耕道建设	凤凰县强强水利水电工程队	19.8500	19.8500	19.8500		已完成	100%	2019年8月28日	2019年9月23日	
		微建设	凤凰县新场镇茨岩社区产业机耕道建设	凤凰县鸿图工程施工队	40.1500	40.1500	39.9738	0.1762	已完成	100%	2019年10月13日	2019年11月7日	
		扶贫车间	凤凰县滕氏朱砂工艺品有限公司扶贫车间	凤凰县滕氏朱砂工艺品有限公司扶贫车间	70.0000	70.0000	28.5000	6.0000	已完成	100%	2019年10月20日	2019年11月30日	
		扶贫车间	杨氏红天下工艺品有限公司	杨氏红天下工艺品有限公司					7.0000	已完成	100%	2019年10月20日	2019年11月30日
		扶贫车间	凤凰锵锵银饰文化传媒有限公司	凤凰锵锵银饰文化传媒有限公司					5.0000	已完成	100%	2019年10月20日	2019年11月30日
		扶贫车间	凤凰县小草手工艺品有限公司	凤凰县小草手工艺品有限公司					7.5000	已完成	100%	2019年10月20日	2019年11月30日
		扶贫车间	湘西蜡的世界蜡染有限责任公司	湘西蜡的世界蜡染有限责任公司					6.0000	已完成	100%	2019年10月20日	2019年11月30日
		扶贫车间	湖南省周生堂生物科技有限公司	湖南省周生堂生物科技有限公司					10.0000	已完成	100%	2019年10月20日	2019年11月30日
		重点乡镇	凤凰县腊尔山镇流滚村茶园培管	凤凰县扶贫开发办公室					10.0000	10.0000	9.9990	0.0010	已完成
		重点乡镇	凤凰县腊尔山镇夯卡村物化补助鸡鸭苗	凤凰县扶贫开发办公室	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2020年4月1日	2020年5月1日	
		重点乡镇	凤凰县腊尔山镇夯卡村临时性岗位	凤凰县扶贫开发办公室	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2018年10月1日	2019年8月26日	
		重点乡镇	凤凰县禾库镇茶寨村产业机耕道	凤凰县大树水利水电工程队	10.5000	10.5000	10.5000	0.0000	已完成	100%	2019年8月21日	2019年9月22日	
		重点乡镇	凤凰县禾库镇追屯村产业机耕道	凤凰县大树水利水电工程队	9.5000	9.5000	8.1814	1.3186	已完成	100%	2019年9月28日	2019年10月27日	
		重点乡镇	凤凰县两林乡吾斗村、高果村、板如村的产业运输场地建设	凤凰县佳俊水利水电工程队	20.0000	20.0000	19.9692	0.0308	已完成	100%	2019年8月28日	2019年9月23日	
		扶贫培训	扶贫培训	凤凰县扶贫办	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	已完成	100%	2019年1月1日	2019年6月1日	
小计			200.0000	200.0000	192.4734	7.5266							
州本级 财政资金	泸溪县	微建设	泸溪县武溪镇桥东社区农村道路“微建设”工程	泸溪县鸿福公路桥梁建设有限责任公司	20.0000	20.0000	19.4218	0.5782	已完成	100%	2019年8月20日	2019年9月20日	已退回财政
		微建设	泸溪县洗溪镇宋家寨村农村道路“微建设”工程	泸溪县浦鸿小型水利水电工程队	20.0000	20.0000	19.4404	0.5596	已完成	100%	2019年5月31日	2019年7月15日	已退回财政
		微建设	泸溪县浦市镇岩头山村农村道路“微建设”工程	泸溪县德浩建筑工程队	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	已完成	100%	2019年6月25日	2019年10月22日	已退回财政
		微建设	泸溪县浦市镇岩头山村农村综合服务平台“微建设”工程	泸溪县德浩建筑工程队	5.0000	5.0000	4.9858	0.0142	已完成	100%	2019年6月28日	2019年10月28日	已退回财政
		扶贫车间	“巾帼扶贫车间”建设项目	泸溪县踏虎凿花艺术品有限公司	70.0000	70.0000	10.6508	24.9492	已完成	100%	2019年10月1日	2019年11月21日	已退回财政
		扶贫车间		泸溪县鑫隆紫砂陶瓷厂			34.4000		已完成	100%	2019年4月10日	2019年12月3日	
		重点乡镇	小章乡大水坪村排水沟及护栏新建	小章乡人民政府	10.0000	10.0000	9.9880	0.0120	已完成	100%	2019年8月30日	2019年11月8日	
		重点乡镇	小章乡川洞村便民服务场地新建	小章乡人民政府	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	已完成	100%	2019年8月28日	2019年10月10日	
		重点乡镇	解放岩乡场上村一组防洪沟	解放岩乡人民政府	7.5000	7.5000	7.4734	0.0266	已完成	100%	2019年7月1日	2019年10月28日	
		重点乡镇	解放岩乡都蛮村八组村间道路硬化	解放岩乡人民政府	5.5000	5.5000	5.4457	0.0543	已完成	100%	2019年7月1日	2019年12月6日	

		项目资金情况						进度实施情况					
州本级 财政资金	泸溪县	重点乡镇	解放岩乡水卡村二、四组水井改造	解放岩乡人民政府	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月1日	2019年9月1日	
		重点乡镇	解放岩乡水卡村一、四、五组防护栏新建	解放岩乡人民政府	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月1日	2019年10月1日	
		重点乡镇	合水镇横坡村十组道路堡坎新建项目	合水镇人民政府	8.0000	8.0000	8.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月24日	2019年10月22日	
		重点乡镇	合水镇登云寨村二组村间道路硬化新建项目	合水镇人民政府	12.0000	12.0000	11.9598	0.0402	已完成	100%	2019年9月6日	2019年12月1日	
		扶贫培训	泸溪县云峰大棚果蔬种植农民专业合作社实用技术培训	泸溪县云峰大棚果蔬种植农民专业合作社	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	已完成	100%	2019年4月1日	2019年12月31日	
		扶贫培训	泸溪县湘莲龙虾种养殖家庭农场实用技术培训	泸溪县湘莲龙虾种养殖家庭农场	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	已完成	100%	2019年9月1日	2019年10月30日	
		扶贫培训	精准扶贫业务培训	泸溪县扶贫开发办公室	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2019年9月1日	2020年1月17日	
		小计				200.0000	200.0000	173.7658	26.2342				
州本级 财政资金	保靖县	微建设	保靖县农村道路项目	迁陵镇四方城村	3.0000	3.0000	2.9184	0.0816	已完成	100%	2019年5月30日	2019年9月30日	
		微建设	保靖县农村道路项目	吕洞山镇茶岭村	7.0000	7.0000	7.0000	0.0000	已完成	100%	2019年5月5日	2019年8月31日	
		微建设	保靖县安全饮水项目	水田河镇排大方村、五牙村	7.0000	7.0000	7.0000	0.0000	已完成	100%	2019年8月5日	2019年12月30日	
		微建设	保靖县农村电力改造项目	吕洞山镇吕洞村	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	已完成	100%	2020年1月15日	2020年2月20日	
		微建设	保靖县产业发展项目	水田河镇水田河村	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2019年6月13日	2019年7月5日	
		微建设	保靖县安全饮水项目	迁陵镇四方城村	2.0000	2.0000	1.9795	0.0205	已完成	100%	2019年5月30日	2019年9月30日	
		微建设	保靖县农村危房改造项目	复兴镇鸭坝村	7.0000	7.0000	7.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月10日	2020年4月28日	
		微建设	综合服务设施	迁陵镇踏梯村	26.0000	26.0000	20.0000	6.0000	已完成	100%	2019年6月15日	2019年6月30日	
		扶贫车间	扶贫车间项目（比耳镇比耳村）	比耳本顺竹艺专业合作社	10.0000	10.0000	5.3864	4.6136	已完成	100%	2020年1月10日	2020年4月21日	
		扶贫车间	扶贫车间项目（迁陵镇四方城村）	寰宇陶瓷公司	21.0000	21.0000	21.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月10日	2020年1月13日	
		扶贫车间	扶贫车间项目（水田河镇丰宏村）	苗阿妹农业有限公司	7.0000	7.0000	7.0000	0.0000	已完成	100%	2019年12月28日	2020年1月13日	
		扶贫车间	扶贫车间项目（吕洞山镇黄金村）	马燕茶业产销专业合作社	9.0000	9.0000	9.0000	0.0000	已完成	100%	2019年6月11日	2020年1月13日	
		扶贫车间	扶贫车间项目（吕洞山镇黄金村）	保靖县壤寨古茶坊家庭农场	12.0000	12.0000	12.0000	0.0000	已完成	100%	2019年12月29日	2020年1月13日	
		扶贫车间	扶贫车间项目（迁陵镇塔梯村）	保靖县惹巴妹钩针编织品制造专业合作社	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	未实施	0%			项目未实施
		扶贫车间	扶贫车间项目（普戎镇普戎村）	保靖县森玉针织有限公司	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	未实施	0%			项目未实施
		扶贫车间	扶贫车间项目（迁陵镇魏竹路社区）	保靖县金河民族文化研发有限公司	7.0000	7.0000	0.0000	7.0000	未实施	0%			项目未实施
		重点乡镇	保靖县人居环境改善项目	葫芦镇大岩村	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000	已完成	100%	2019年8月25日	2020年1月10日	
		重点乡镇	保靖县产业发展项目	水田河镇梁家村	16.0000	16.0000	16.0000	0.0000	已完成	100%	2019年9月1日	2019年12月30日	

		项目资金情况						进度实施情况					
州本级 财政资金	保靖县	重点乡镇	保靖县产业发展项目	水田河镇孔坪村	14.0000	14.0000	11.3000	2.7000	已完成	100%	2019年3月10日	2019年7月20日	
		重点乡镇	保靖县产业发展项目	水田河镇丰宏村	3.0000	3.0000	1.9447	1.0553	已完成	100%	2019年6月1日	2019年12月30日	
		重点乡镇	保靖县产业发展项目	碗米坡镇押马村	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月10日	2019年12月30日	
		重点乡镇	保靖县产业发展项目	普戎镇泽碧村	20.0000	20.0000	0.0000	20.0000	未实施	0%			项目未实施
		重点乡镇	综合服务设施	阳朝乡阳朝村	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月11日	2020年4月1日	
		重点乡镇	保靖县农村危房改造项目	水田河镇梁家村	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	已完成	100%	2019年3月29日	2019年6月30日	
		重点乡镇	保靖县农村危房改造项目	水田河镇梁家村	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	已完成	100%	2019年3月29日	2019年5月30日	
		重点乡镇	综合服务设施	葫芦镇葫芦村	8.5000	8.5000	8.5000	0.0000	已完成	100%	2019年9月5日	2019年10月5日	
		重点乡镇	保靖县农村道路项目	葫芦镇尖岩村	1.5000	1.5000	0.0000	1.5000	未实施	0%			项目未实施
		重点乡镇	保靖县人居环境改善项目	水田河镇排大方村	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	已完成	100%	2019年9月1日	2019年12月30日	
		重点乡镇	保靖县农村道路项目	葫芦镇半白村	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月15日	2019年12月15日	
		重点乡镇	保靖县农村道路项目	葫芦镇国茶村	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月18日	2019年8月18日	
		重点乡镇	保靖县人居环境改善项目	迁陵镇踏梯村	20.0000	20.0000	0.0000	20.0000	验收中，暂 未报账				完工待报账
		扶贫培训	扶贫培训	毛沟镇人民政府	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2019年9月1日	2020年1月14日	
		扶贫培训	扶贫培训	保靖县扶贫开发办公室	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2019年10月23日	2020年6月1日	
小计			280.0000	280.0000	213.0290	66.9710							
州本级 财政资金	吉首市	微建设	茶文化体验中心建设（村集体 经济）	吉首市德艺装饰有限公司	40.0000	40.0000	30.3627	9.6373	已完成	100%	2019年10月5日	2020年4月16日	余额已调整
		微建设	农村综合服务平台便民爱心超 市	吉首市第三建筑安装公司	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	已完成	100%	2019年7月20日	2019年9月20日	
		扶贫车间	湘西新艺民族服饰有限公司中 帼就业扶贫车间补助		13.0000	13.0000	0.0000	13.0000	已取消	0%			
		扶贫车间	吉首市惹巴妹钩针编织专业合 作社河溪百里巾帼就业扶贫车 间	吉首市惹巴妹钩针编织专业 合作社	14.0000	14.0000	13.5400	0.4600	已完成	100%	2019年7月1日	2019年12月15日	除扶贫车间13万元 项目已取消，除 0.14万元调整用于 雨露计划，其余已 退回财政。
		扶贫车间	湖南毕兹卡织女民俗纸品有限 公司马劲坳回头湾巾帼就业扶 贫车间	湖南毕兹卡织女民俗纸品有 限公司	19.0000	19.0000	15.2400	3.7600	已完成	100%	2019年7月1日	2019年12月15日	

项目资金情况								进度实施情况				
州本级 财政资金	吉首市	扶贫车间	湘西金毕果民族服饰有限公司 巾帼就业扶贫车间补助	吉首金毕果民族服饰有限公 司	24.0000	24.0000	20.0000	4.0000	已完成	100%	2019年6月28日	2019年12月24日
		重点乡镇	丹青镇香花村-中上村公路维 修	张启团	8.0000	8.0000	8.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月15日	2019年12月10日
		重点乡镇	丹青镇人居环境改造	吉首市顺达建设工程有限责 任公司	12.0000	12.0000	12.0000	0.0000	已完成	100%	2019年11月10日	2019年11月24日
		扶贫培训	扶贫培训（市扶贫办）	吉首市扶贫办	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2019年12月10日	2019年12月19日
		扶贫培训	扶贫培训（吉首市委党校）	吉首市市委党校	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	已完成	100%	2019年1月1日	2020年7月24日
		小计				160.0000	160.0000	129.1427	30.8573			
合 计				2000.0000	2000.0000	1668.3466	331.6534					

2019年度湘西自治州扶贫专项资金绩效评价明细表

实施年度: 2019年度

金额单位: 万元

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注
				支出明细	金额	
州本级	扶贫培训	扶贫培训	20.0000	培训费	15.8377	
				资料费	4.1623	
	贫困人口数据对比	贫困人口数据对比	30.0000	培训费	11.0000	
				数据质量评估、分析及比对技术服务费	19.0000	
	小计		50.0000		50.0000	
龙山县	微建设	茅坪乡干坝村农村道路项目	25.0000	工程款	25.0000	
	微建设	石牌镇城堡村农村道路项目	15.0000	工程款	15.0000	
	微建设	农车镇富坪村农村道路项目	16.0000	工程款	16.0000	
	微建设	召市镇贾坝社区综合服务平台	14.0000	工程款	13.3000	
				质保金	0.7000	
	扶贫车间	扶贫车间(龙山县成风土家织锦农民专业合作社)	9.8762	场地建设补贴	9.8762	
	扶贫车间	扶贫车间(龙山县承菊土家织棉有限责任公司)	7.1511	场地建设补贴	7.1511	
	扶贫车间	扶贫车间(龙山县叶氏民族工艺有限公司)	12.7914	场地建设补贴	12.7914	
	扶贫车间	扶贫车间(龙山菊秀土家织锦技艺传承有限公司)	10.7288	场地建设补贴	10.7288	
	扶贫车间	扶贫车间(龙山县土家巧手民族工艺有限公司)	17.0000	场地建设补贴	17.0000	
扶贫车间	扶贫车间(龙山县惹巴妹手工织品有限公司)	17.0000	场地建设补贴	17.0000		
龙山县	重点乡镇	茅坪乡光荣村道路建设	20.0000	工程款	20.0000	
	重点乡镇	石牌镇道路建设	20.0000	工程款	20.0000	
	重点乡镇	茨岩塘镇道路建设	20.0000	工程款	20.0000	
	重点乡镇	红岩溪镇苗兴村道路建设	20.0000	工程款	20.0000	
	重点乡镇	农车镇道路建设	20.0000	工程款	20.0000	
	重点乡镇	靛房镇道路建设	20.0000	工程款	20.0000	
	重点乡镇	民安街道蒲家河村道路建设	20.0000	硬化工程	20.0000	
	扶贫培训	扶贫培训	10.0000	住宿费	3.3459	
				会议费	2.0000	
				餐饮费	3.0541	
租赁费				1.6000		
	小计		294.5475		294.5475	

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注	
				支出明细	金额		
花垣县	重点乡镇	雅酉镇排腊村基础设施停车场硬化项目	20.0000	工程款	20.0000		
	重点乡镇	双龙镇补毫村产业发展药果茶产业基地建设	10.0000	桃苗种子	10.0000		
	重点乡镇	双龙镇桃花村产业发展脱贫产业建设发展项目	10.0000	劳务费	0.7760		
				劳务费	3.6831		
				装修材料	5.5409		
	重点乡镇	长乐乡跃马卡村产业发展山鸡养殖项目	20.0000	工程款	6.9300		
				苞谷	6.4800		
				脱温鸡苗	3.6000		
				玉米	1.7900		
					土地租金	1.2000	
	微建设	吉卫镇螺蛳董村基础设施通组道路硬化项目	20.0000	工程款	20.0000		
	微建设	双龙镇洞冲村基础设施村级服务中心前期建设项目	20.0000	工程款	20.0000		
	微建设	龙潭镇青龙村产业发展蚕棚建设项目	20.0000	工程款	20.0000		
	扶贫车间	龙潭镇龙潭村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	8.7200	场地建设补贴	6.6000		
				水费补贴	0.1000		
				电费补贴	0.1200		
				物流补贴	1.9000		
	扶贫车间	吉卫镇夜郎坪村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	30.0000	场地建设补贴	25.0000		
水电费补贴				4.2500			
物流补贴				0.7500			
扶贫车间	龙潭镇龙潭村发展巾帼扶贫车间建设项目	25.2800	电费补贴	0.2800			
			物流补贴	25.0000			
扶贫车间	双龙镇鼓戎湖村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	8.0000	场地建设补贴	7.8000			
			水费补贴	0.2000			
扶贫车间	雅酉镇东卫村产业发展巾帼扶贫车间建设项目	8.0000	场地建设补贴	6.3012			
			场地租赁补贴	0.2000			
			电费补贴	0.8652			
			物流补贴	0.6336			
扶贫培训	花垣县公共服务扶贫培训项目	10.0000	餐饮	7.0120			
			住宿费	2.9880			
小计			210.0000	210.0000			
永顺县	微建设	小溪镇老村农村电网改造微建设项目	4.0000	电线电缆	2.2250		
				劳务费	1.7750		
微建设	小溪镇老村农村综合服务平台微建设项目	13.5000	工程款	13.5000			

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注
				支出明细	金额	
永顺县	微建设	灵溪镇摆里村农村综合服务平台微建设项目	16.9773	工程款	16.1293	
				质保金	0.8480	
	微建设	泽家镇东路村农村道路微设建项目	35.0000	工程款	35.0000	
	扶贫车间	永顺县国兴家具有限责任公司	5.0000	场地租赁补贴	5.0000	
	扶贫车间	永顺县惹巴妹钩针编织品制造专业合作社	13.4000	场地建设补贴	6.0000	
				场地租赁补贴	1.0000	
				物流补贴	6.4000	
	扶贫车间	永顺县土家村姑实业有限责任公司	19.1100	场地建设补贴	16.3800	
				场地租赁补贴	2.7300	
	重点乡镇	灵溪镇州级示范乡镇村建设项目	20.0000	工程款	20.0000	
	重点乡镇	石堤镇州级示范乡镇村建设项目	16.3000	九官村拦河坝建设	8.0000	
				毛土坪扶贫（向开根收谷子开支）	0.1000	
				石堤社区精准扶贫	4.8000	
				铜瓦村公益超市开支	0.5000	
				兴隆社区组道整修	1.1000	
				羊峰村精准扶贫户彭英勇房屋整修开支	0.3000	
	友谊村道路整修	1.5000				
重点乡镇	万坪镇州级示范乡镇村建设项目	20.0000	劳务费（公益性岗位）	20.0000		
重点乡镇	塔卧镇州级示范乡镇村建设项目	20.0000	劳务费	3.2800		
			整修材料	0.7200		
			空调热水器等办公设备	16.0000		
重点乡镇	永茂镇州级示范乡镇村建设项目	14.5300	工程款	14.5300		
重点乡镇	泽家镇州级示范乡镇村建设项目	19.5290	黄桃支出	8.3000		
			鱼苗	3.0750		
			东路柚类管护	4.8840		
			秋桃2180株	3.2700		
小计			217.3463	217.3463		
古丈县	重点乡镇	断龙山镇贫困户产业开发项目	20.0000	投资款	20.0000	入股合作社
	重点乡镇	团结村柑橘转运场建设项目	17.9800	设备	17.9800	
	重点乡镇	坐龙峡村猕猴桃产业建设项目	10.0000	肥料	8.3120	
苗木				1.6880		

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注
				支出明细	金额	
古丈县	重点乡镇	石门寨村产业发展项目	14.0000	工程款	5.1000	
				劳务费	8.9000	
	重点乡镇	李家洞村茶叶培管项目	1.5000	劳务费	1.5000	
		八水村黄桃茶叶种植培管项目	4.5000	苗木及运费	4.5000	
	重点乡镇	白竹村村级便民服务中心建设	6.0000	工程款	6.0000	
	重点乡镇	磨刀村村级便民服务中心建设	3.0000	工程款	3.0000	
	重点乡镇	枞树村水渠及水污染毁公路整修项目	11.0000	工程款	11.0000	
	重点乡镇	曹家村茶叶开发项目	4.4180	工程款	4.4180	
	重点乡镇	龙鼻嘴村潭溪片区生产道整修	3.0000	工程款	3.0000	
	重点乡镇	默戎镇村组公路整修项目	17.0000	工程款	15.9920	
				不锈钢衣杆	1.0080	
	微建设	高坳村综合服务平台建设	2.0046	工程款	2.0046	
	微建设	高坳村村组公路建设项目	0.3000	检测费	0.3000	
	微建设	龙天坪村贫困户电力设施改造项目	1.4000	工程款	1.4000	
	微建设	龙天坪村综合服务平台建设	16.9400	工程款	16.9400	
	微建设	河南村村组公路建设	4.0000	工程款	4.0000	
	扶贫车间	秀吾苗寨旅游文化有限公司巾帼扶贫车间建设	28.0000	场地租赁补贴	25.0000	
				电费补贴	3.0000	
	扶贫车间	农家女素绣有限公司巾帼扶贫车间建设	14.0000	门面装修	10.4000	
				租赁费	3.6000	
	扶贫培训	红石林镇扶贫培训项目	2.0000	复印费	0.8831	
				伙食费	0.3169	
				龙天坪村	0.8000	
	扶贫培训	断龙镇扶贫培训项目	1.0000	复印费	0.5560	
			油	0.4440		
扶贫培训	高峰镇扶贫培训项目	1.0000	油	1.0000		
扶贫培训	岩头寨镇扶贫培训项目	2.0000	会议用品	1.2040		
			复印费	0.7960		
扶贫培训	默戎镇扶贫培训项目	1.0000	伙食费	0.6082		
			办公用品	0.3918		
扶贫培训	古阳镇扶贫培训项目	1.9993	复印费	1.5353		
			办公用品	0.4640		
		小计	188.0419		188.0419	

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注
				支出明细	金额	
凤凰县	微建设	凤凰县水田乡五林村产业机耕道建设	19.8500	工程款	19.8500	
	微建设	凤凰县新场镇茨岩社区产业机耕道建设	39.9738	工程款	39.9738	
	扶贫车间	凤凰县滕氏朱砂工艺品有限公司扶贫车间	28.5000	场地建设补贴	25.0000	
				物流补贴	3.5000	
	扶贫车间	杨氏红天下工艺品有限公司	7.0000	场地建设补贴	6.0000	
				物流补贴	1.0000	
	扶贫车间	凤凰锵锵银饰文化传媒有限公司	5.0000	场地租赁补贴	2.8478	
				电费补贴	2.1522	
	扶贫车间	凤凰县小草手工艺品有限公司	7.5000	场地租赁补贴	4.0000	
				物流补贴	3.5000	
	扶贫车间	湘西蜡的世界蜡染有限责任公司	6.0000	场地租赁补贴	4.0000	
				物流补贴	2.0000	
	扶贫车间	湖南省周生堂生物科技有限公司	10.0000	物流补贴	10.0000	
	重点乡镇	凤凰县腊尔山镇流滚村茶园培管	9.9990	劳务费	9.9990	
	重点乡镇	凤凰县腊尔山镇夸卡村物化补助鸡鸭苗	5.0000	活鸡鸭	5.0000	
	重点乡镇	凤凰县腊尔山镇夸卡村临时性岗位	5.0000	7户人家保洁员	5.0000	聘请保洁员, 提供岗
	重点乡镇	凤凰县禾库镇茶寨村产业机耕道	10.5000	工程款	10.5000	
重点乡镇	凤凰县禾库镇追屯村产业机耕道	8.1814	工程款	8.1814		
重点乡镇	凤凰县两林乡吾斗村、高果村、板如村的产业运输场地建设	19.9692	工程款	19.9692		
扶贫培训	扶贫培训	10.0000	广告制作费	10.0000		
		小计	192.4734		192.4734	
泸溪县	微建设	泸溪县武溪镇桥东社区农村道路“微建设”工程	19.4218	工程款	19.4218	
	微建设	泸溪县洗溪镇宋家寨村农村道路“微建设”工程	19.4404	工程款	19.4404	
	微建设	泸溪县浦市镇岩头山村农村道路“微建设”工程	15.0000	工程款	15.0000	
	微建设	泸溪县浦市镇岩头山村农村综合服务平台“微建设”工程	4.9858	工程款	4.9858	
	扶贫车间	“巾帼扶贫车间”建设项目(泸溪县踏虎凿花艺术品有限公司)	10.6508	场地改造补贴	7.7400	
				水费补贴	0.1100	
				电费补贴	0.5408	
				物流补贴	2.2600	
	扶贫车间	“巾帼扶贫车间”建设项目(泸溪县鑫隆紫砂陶瓷厂)	34.4000	场地改造补贴	9.4000	
水电费补贴				5.0000		
物流补贴				20.0000		
重点乡镇	小章乡大水坪村排水沟及护栏新建	9.9880	工程款	9.9880		
重点乡镇	小章乡川洞村便民服务场地新建	10.0000	工程款	10.0000		

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注
				支出明细	金额	
泸溪县	重点乡镇	解放岩乡场上村一组防洪沟	7.4734	工程款	7.4734	
	重点乡镇	解放岩乡都蛮村八组村间道路硬化	5.4457	工程款	5.4457	
	重点乡镇	解放岩乡水卡村二、四组水井改造	5.0000	工程款	5.0000	
	重点乡镇	解放岩乡水卡村一、四、五组防护栏新建	2.0000	工程款	2.0000	
	重点乡镇	合水镇横坡村十组道路堡坎新建项目	8.0000	工程款	8.0000	
	重点乡镇	合水镇登云寨村二组村间道路硬化新建项目	11.9598	工程款	11.9598	
	扶贫培训	泸溪县云峰大棚果蔬种植农民专业合作社实用技术培训	3.0000	误工费	1.8000	
				资料费	1.2000	
	扶贫培训	泸溪县湘莲龙虾种养殖家庭农场实用技术培训	2.0000	误工费	1.2000	
				资料费	0.8000	
	扶贫培训	精准扶贫业务培训	5.0000	复印费	3.3361	
			住宿费	0.4760		
			餐饮费	1.1879		
		小计	173.7658		173.7658	
保靖县	微建设	保靖县农村道路项目（迁陵镇四方城村）	2.9184	道路硬化	2.9184	
	微建设	保靖县农村道路项目（吕洞山镇茶岭村）	7.0000	村间道路维修	7.0000	
	微建设	保靖县农村道路项目（葫芦镇半白村）	3.0000	村间道路硬化	3.0000	
	微建设	保靖县农村道路项目（葫芦镇国茶村）	3.0000	村间道路硬化	3.0000	
	微建设	保靖县安全饮水项目（水田河镇排大方村、五牙村）	7.0000	水井施工费	6.0000	
				垃圾围建设	1.0000	
	微建设	保靖县农村电力改造项目（吕洞山镇吕洞村）	3.0000	电线改造	3.0000	
	微建设	保靖县人居环境改善项目（葫芦镇大岩村）	4.0000	公共区域整治	4.0000	
	微建设	保靖县安全饮水项目（迁陵镇四方城村）	1.9795	工程款	1.9795	
	微建设	保靖县农村危房改造项目（水田河镇梁家村）	2.0000	梁顺云危房维修	2.0000	
	微建设	综合服务设施（阳朝乡阳朝村）	20.0000	篮球场建设	4.8000	
				市场地面硬化	3.9200	
				新建钢架棚	9.8560	
				厕所维修	1.4240	
扶贫车间	比耳本顺竹艺专业合作社	5.3864	场地改造补贴	2.5200		
			电费补贴	1.5964		
			物流费	1.2700		
扶贫车间	寰宇陶瓷公司	21.0000	场地建设补贴	16.0000		
			水电费补贴	5.0000		
扶贫车间	苗阿妹农业有限公司	7.0000	场地建设补贴	7.0000		

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注
				支出明细	金额	
保靖县	扶贫车间	马燕茶业产销专业合作社	9.0000	场地建设补贴	9.0000	
	扶贫车间	保靖县壤寨古茶坊家庭农场	12.0000	场地建设补贴	12.0000	
	重点乡镇	保靖县产业发展项目（水田河镇水田河村）	5.0000	进场道路建设	5.0000	
	重点乡镇	保靖县产业发展项目（水田河镇梁家村）	16.0000	劳务费	6.0000	
				购买茶苗	10.0000	
	重点乡镇	保靖县产业发展项目（水田河镇孔坪村）	11.3000	劳务工资	11.3000	
	重点乡镇	保靖县产业发展项目（水田河镇丰宏村）	1.9447	油茶培管支出	1.9447	
	重点乡镇	保靖县产业发展项目（碗米坡镇押马村）	20.0000	场地建设	20.0000	
	重点乡镇	保靖县人居环境改善项目（迁陵镇踏梯村）	20.0000	安装费	0.6480	
				光伏路灯	19.3520	
	重点乡镇	保靖县农村危房改造项目（复兴镇鸭坝村）	7.0000	宋兴树危房改造	0.4600	
				石敦超危房改造	0.4400	
				刘国勇危房改造	0.5000	
				石丁付危房改造	1.0000	
				糜大华危房改造	2.0000	
				滕召斌危房改造	0.3000	
				向宗清危房改造	0.3800	
				滕召财危房改造	0.5000	
				田仁安危房改造	0.3000	
				杨胜望危房改造	0.3000	
				杨秀清危房改造	0.5000	
				王朝汉危房改造	0.2200	
滕建良危房改造	0.1000					
重点乡镇	保靖县农村危房改造项目（水田河镇梁家村）	2.0000	梁洪爱危房维修	2.0000		
重点乡镇	综合服务设施（葫芦镇葫芦村）	8.5000	修建集镇垃圾处理点	2.5000		
			政府大院平场硬化	6.0000		
重点乡镇	保靖县人居环境改善项目（水田河镇排大方村）	3.0000	垃圾回烧炉2个	3.0000		
扶贫培训	扶贫培训（毛沟镇）	5.0000	培训生活开支	2.0280		
			资料打印	2.6123		
			资料购买	0.1000		
			租车	0.2598		

地区	项目类型	项目名称	支出小计	实际支出		备注
				支出明细	金额	
保靖县	扶贫培训	扶贫培训（扶贫办）	5.0000	餐饮费	1.9440	
				住宿费	1.9866	
				资料费	0.2276	
				电脑租赁费	0.8418	
	小计			213.0290	213.0290	
吉首市	微建设	茶文化体验中心建设（村集体经济）	30.3627	房屋拆迁补偿款	15.0127	
				装修设计费	0.4900	
				评估费	0.2500	
				装修费	14.6100	
	微建设	农村综合服务平台便民爱心超市	20.0000	工程款	20.0000	扣10000元为质保金
	扶贫车间	湘西金毕果民族服饰有限公司巾帼就业扶贫车间补助	20.0000	场地建设补贴	12.0000	
				物流补贴	6.0000	
				水电费补贴	2.0000	
	扶贫车间	吉首市惹巴妹钩针编织专业合作社河溪百里巾帼就业扶贫车间	13.5400	场地建设补贴	8.4000	
				物流补贴	5.1400	
	扶贫车间	湖南毕兹卡织女民俗纸品有限公司马劲坳回头湾巾帼就业扶贫车间	15.2400	场地建设补贴	5.2000	
				物流补贴	10.0400	
	重点乡镇	丹青镇香花村-中上村公路维修	8.0000	工程款	8.0000	
	重点乡镇	丹青镇人居环境改造	12.0000	工程款	12.0000	扣3600元为质保金
	扶贫培训	扶贫培训（市扶贫办）	5.0000	培训费	5.0000	
扶贫培训	扶贫培训（吉首市委党校）	5.0000	住宿伙食费	2.8560		
			授课费	0.2000		
			交通费	1.2691		
			资料费	0.6749		
小计			129.1427	129.1427		
合 计			1668.3466	1668.3466		